

Byggeregnskab

E/F Bryggervangen - 41399206 Gård og kloakprojekt



Byggesagsadministrator

Nicoline Romeyke

Dato 18.03.2025

Tlf: 4526 8692

E-mail: nicoline.romeyke@newsec.dk

Pkt.	Beløb inkl. moms i kroner	Realiseret	Budget pr. sommer 2024
1	Entrepriseaftale	6.551.242	6.766.250
2	Projektering og byggeplads	-	202.500
5	Uforudseelige udgifter	1.477.838	697.500
	Håndværkerudgifter i alt	8.029.080	7.666.250
6	Teknisk rådgivning	701.875	1.093.750
14	Byggesagsadministration	396.000	373.838
	Håndværkerudgifter og rådgivning i alt	9.126.955	9.133.838
7	Tekniske bygherreudgifter	-	256.250
9	Administrative bygherreudgifter	25.174	65.000
	Omkostninger i alt ekskl. finansiering	9.152.129	9.455.088
12	Byggelånsrenter	861.225	283.653
13	Låneomkostninger	10.500	30.000
	Omkostninger i alt inkl. finansiering	10.023.854	9.768.741
	Omkostninger i alt	10.023.854	9.768.741
	Bemyndigelse		9.900.000